



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 210027 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Aprobat
Manager
Ec. Ionescu Florina

CAIET DE SARCINI

SF+PT+DTAC SI DTOE Amplasare modul incinta tip container pentru computer tomograf

1. Informații privind autoritatea contractantă

Denumire: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cu nr. de înregistrare fiscală: 3519879
Adresă: Str. Andrei Karoly, nr. 2-4, loc. Arad, jud. Arad;
Tel: 0040 357 407 200
Fax: 0040 357 407 211
E-mail: secretariat@scjatad.ro

2. Obiectul Caietului de sarcini

Achiziționarea serviciului de proiectare SF+PT+DTAC SI DTOE Amplasare modul incinta tip container ptr computer tomograf.

Caietul de sarcini s-a întocmit în scopul achiziționării de întocmire documentații pentru amplasarea Modul Incintă Container (laborator de RX-diagnostic CT), având profilul activității: Radiologie de diagnostic – Instalație radiologică de tomografie computerizată.

3. Necesitate și oportunitate

În prezent în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad există un singur aparat CT 16 slice-uri, an de fabricație 2012 care este folosit atât pentru pacienții pozitivi, cât și pentru restul pacienților cu alte patologii urgente (AVC, accidente rutiere, etc).

Având în vedere faptul că bolnavii cu AVC nu pot fi temporizați totdeauna (pacienții cu tromboliza trebuie examinați într-un timp cât mai scurt posibil) iar accidente rutiere cu pacienți politraumatizați au nevoie de bilanț CT rapid, de multe ori există suprapunere cu bolnavii SARS-COV2 pozitivi, lucru inacceptabil din punct de vedere epidemiologic, deși se respectă cu strictețe regulile de igienă și dezinfecție. Astfel, nu se poate respecta departajarea acestor pacienți pe plaje orare diferite.

În aceste condiții un al doilea CT este justificat atât datorită situației pandemice actuale, cât și în perspectiva utilizării sale în cadrul ambulatorului de specialitate.

Dintre alte beneficii menționăm:

- se degrevează programul necesar examinării pacienților prezenți în departamentul UPU și a celor internați de cei prezenți în ambulatorul de specialitate,

- noul echipament va fi dotat cu toate tipurile de software-uri necesare atat pentru examinarile de CT pulmonar, inclusiv de tip LowDose, necesar evaluarii pacientilor pozitivi COVID19, cat si a altor tipuri de examinari computertomografice (neurologice, gastrointestinale, cardiovasculare, musculo-scheletare, oncologice, etc),
- calitatea bună a imaginilor va duce la un diagnostic precis și prompt, crescând calitatea actului medical.
- creșterea în mod decisiv a confortului și a siguranței pacienților, importantă fiind și reducerea timpilor până la precizarea diagnosticului/ internării
- scaderea numarului de nemulțumiri ale pacienților și ale aparținătorilor legate de timpii de așteptare și de accesul la investigații imagistice.

În contextul amintit anterior s-a considerat justificata amplasarea echipamentului CT într-o structura modulara - incinta tip container deoarece s-au redus astfel atat timpii cat si costurile de proiectare si de amenajare a spatiului necesar bunei functionari a echipamentului CT. La proiectarea si amenajarea acestei incinte modulare s-a avut în vedere asigurarea respectării tuturor normelor de radioprotecție în vigoare si a recomandarilor rezultate din breviarul de calcul al ecranelor de protectie impotriva radiatiilor intocmit de expertul in fizica medicala.

Circuite functionale:

S-a considerat justificata amplasarea structurii modulare - incinta tip container in curtea spitalului intre cele 2 corpuri de cladiri ale SCJU Arad: Ambulatorului de Specialitate, Corp cladire Demisol+Parter+2Etaje cu hol acces tagi si lifturi si Corp Principal Spital - Corp cladire Demisol+Parter+5Etaje deoarece:

- accesul la acest spatiu se poate realiza atat din strada Andrenyi Karoly (access ambulanta) cat si din holul de acces dintre corpurile de cladiri ale SCJU dotat in prezent cu rampa de acces targa,
- se realizeaza cu usurinta circuitele ce asigura separarea pacientilor infectati cu SARS-CoV 2 de restul pacientilor neinfectati,
- spațiul pentru amplasarea unui Computer tomograf multislices (128 slices) va asigura pacienților cronici acces la investigațiile imagistice în incinta Ambulatoriului de specialitate si va aduce îmbunătățiri constructive ambulatoriului de specialitate și va crește calitatea actului medical.

4. Date tehnice și caracteristici principale

Echipamentul computer tomograf tip Revoluțion Evo cu 128 de slice-uri va funcționa în cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și va fi amplasat într-o structură modulară de tip container poziționată pe sol, strada Andrenyi Karoly nr. 2-4.

Întreaga incinta modulara a fost confectionata de catre HV SHIELDING SRL, subcontractata de catre SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA in cadrul Contractului de achizitie publica pentru "CT 128 slice si modul incinta container" nr. 42006/21.04.2020.

Conform obiectului caietului de sarcini vor trebui intocmite urmatoarele documentatii necesare pentru intabularea modulului.

1. Studiu de fezabilitate
2. Proiect faza DTAC
3. Proiect faza PTE
4. Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrării

5. Cerințe privind prezentarea ofertei

Oferta trebuie să conțină toate costurile pentru elaborarea documentației, a documentațiilor pentru obținerea unor eventuale avize prevăzute de lege.

6. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Capacitatea de exercitare a activității profesionale se va demonstra prin Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului achiziției.

Ofertantul va face dovada că deține autorizații/avize pentru îndeplinirea contractului, respectiv:

7. Prezentarea propunerii financiare

Prețul trebuie exprimat în Lei și va include toate costurile ofertantului directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

8. Termene de finalizare:

- 60 zile lucrătoare de la comanda fermă a autorității contractuale. Perioada pentru obținerea efectivă a avizelor nu intră în cele 60 zile.

9. Documente anexate la caietul de sarcini

- Certificat de urbanism nr. 1577/07.09.2022;
- Plan amplasare în zonă;
- Fișă tehnică ansamblu format din 4 containere metalice;

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Nr. crt.	Tip documentatie	Cantitate (bucata)	Valoare fără TVA
1.	Studiu de fezabilitate	1	
2.	Proiect faza DTAC	1	
3.	Proiect faza PTE	1	
4.	Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrări	1	
	TOTAL		

Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice
Ec. Kurunczi Daniel

Întocmit
Șef Serviciul Tehnic – Administrativ
Ing. Mohorea Dorin

